

„Útfelújítási munkák a Nyugat-dunántúli régióban – projektkód: NYD-31” - szerz. mód.

Közbeszerzési Értesítő száma:	2014/90
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2014.08.01.
Iktatószám:	15578/2014
CPV Kód:	45000000-7;45233140-2
Ajánlatkérő:	Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:	7352 j. Zalaapáti-Zalabér ök. út 15+300-19+144 km sz. közötti szakasz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Közép-Nyugat ROP 2013. Konzorcium (STRABAG Általános Építő Kft.; KÖZGÉP Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt.; EuroAszfalt Kft.; SWIETELSKY Magyarország Kft.)
Ajánlatkérő típusa:	Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	Országos közutak üzemeltetése

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [Magyar Közút Nonprofit Zrt.](#)

Postai cím: [Fényes Elek utca 7-13.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1024](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Székely Márta](#)

Telefon: [+36 18199171](#)

E-mail: szekely.marta@kozut.hu

Fax: [+36 18199540](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Közép-Nyugat ROP 2013. Konzorcium (STRABAG Általános Építő Kft.; KÖZGÉP Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt.; EuroAszfalt Kft.; SWIETELSKY Magyarország Kft.)

Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1117

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Ackermann István

Telefon: +36 96503505

E-mail: istvan.ackermann@strabag.com

Fax: +36 96312565

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közzolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közzolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg): [Országos közutak üzemeltetése](#)

Egészségügy

I.4.2) Közzolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Keretmegállapodások megkötése ROP finanszírozású útfelújítási munkákra az állami közúthálózaton 2009-2013 ROP programozási időszak tekintetében” tárgyú keretmegállapodás alapján megkötött „Útfelújítási munkák a Nyugat-dunántúli régióban – projektkód: NYD-31” (5/4 eljárás) tárgyában létrejött Egyedi vállalozási szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés-, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlés

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

7352 j. Zalaapáti-Zalabér ök. út 15+300-19+144 km sz. közötti szakasz

NUTS-kód HU223

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/06/10 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Tárgya: „Útfelújítási munkák a Nyugat-dunántúli régióban – projektkód: NYD-31” (5/4 eljárás) tárgyában létrejött Egyedi vállalozási szerződés.

Mennyisége: Beavatkozási hossz: 3,8 km

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	
További tárgyak:	45233140-2	

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: **672033157** Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: **183** (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól **nem**

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerződések alapján

Szerpont

Súlyszám

VAGY

Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 / S 118 - 194649

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/06/22 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14899 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/06/24 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 / S 212 - 345286

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/11/04 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 27791 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/11/07 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt igen

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti feltétel:

Feladat ellátásának díja: 672.759.681,- Ft + ÁFA = 854.404.795,- Ft.

Módosított feltétel:

Feladat ellátásának díja: 672.033.157,- Ft + ÁFA = 853.482.109,- Ft.

Fentiekkel összhangban az Egyedi vállalkozási szerződés 3. számú mellékletét képező részletes pénzügyi ajánlat (árzott költségvetés) is módosul, valamint a szelvényhatárok is módosulnak 15+299,73- 19+144,47-re.

IV.1.3) A módosítás indoka:

Ajánlatkérő 2013. június 10. napján Egyedi Vállalkozási Szerződést kötött a Közép-Nyugat ROP 2013. Konzorciummal „Útfelújítási munkák a Nyugat-dunántúli régióban – projektkód: NYD-31” tárgyában, a 7352 j. Zalaapáti-Zalabér ök. út 15+300-19+144 km sz. közötti útszakasz felújítás

kivitelezésére, amely szerződést 2014. január 24. napján módosított a határidő tekintetében (vö. 1. számú módosítás).

1/1. sz. változtatás:

A szükséges pályaszerkezet cserék kiterjedése jelentős. A Kallósi bekötő út új nyomvonalevezetésének kialakítása és a csomópont átépítése során a munkagödrök a tervezett Ckt szintjén minimum 7 napig nem lennének eltakarhatók a következő réteggel, ezzel nagy mértékben akadályozná az építés a közúti forgalmat és növelné a balesetveszélyt. (Az ÚT 2-3.206 ÚME alapján a Ckt minimum 7 napig nem eltakarható a következő réteggel.) A Vállalkozó, technológiaváltásként, a szerkezetcserek eredeti pályaszerkezetét egy módosított rétegrendre váltaná.

A homokos kavics védőréteg kiváltása egy jobb minőségű és közelebről beszállítható anyagra minden tekintetben jobb műszaki megoldást eredményez, annál is inkább, mert így az FZKA alapréteggel együtt egy 40 cm vastagságú homogén, jó teherbírású, mégis rugalmas pályaszerkezetet kapunk.

A technológiaváltás eredményeképpen nettó 6.546.744,- Ft költség csökkenés keletkezett.

1/2. sz. változtatás:

A Vállalkozó kérelme alapján 2013. április 23-án helyszíni feltárásokat, majd 2013. május 24-én billenő-karos behajlás-mérést végzett az MSZ 2509/4-1989 szerint. A tervben jelölt mennyiségeken túl, a behajlás-mérési adatok alapján további helyeken szükséges pályaszerkezet cserét elvégezni.

A technológiaváltást alkalmazva, a szerkezetcsere többlet mennyiségei nettó 6.434.246,- Ft költség-növekményt eredményeznek.

2/1. sz. változtatás

A 19+120,57 km szelvénybe tervezett közúti átereszt nem építhető meg. A tervezett átereszt utáni (terven jelölt) elvezető árok majdnem teljesen feltöltődött. Az árkot nem lehet kitisztítani a lakóépület közelsége miatt, továbbá az árok bekötése nem lehetséges a befogadóba (Zala-folyóba), mivel a 4708 hrsz. ingatlan végében árvízvédelmi töltés épült, megakadályozva a tervezett lefolyást. Az átereszt megépítésével a ház melletti (magántulajdonú) területre engednék a vizet, ami a lakóépület állékonyságát veszélyeztetné. Szelvényezés szerinti baloldalon a csapadékvíz elvezethető a következő közúti átereszig, ahol megoldott a befogadóba való elvezetés.

A műszaki tartalom változtatás eredményeképpen nettó 577.848,- Ft költség csökkenés keletkezett.

2/2. sz. változtatás

A 18+408-18+440 km szelvények között jobb oldalon a terv szerinti „Átépítendő kerítés” 32 méter hosszan elmaradó tétel, mivel a tulajdonos nem járul hozzá a kerítés áthelyezéséhez – az építés veszélyeztetné a ház állékonyságát.

A műszaki tartalom változtatás eredményeképpen nettó 212.992,- Ft költség csökkenés keletkezett.

2/3. sz. változtatás

A 18+372,39-18+426,57 km szelvények között jobb oldalon építendő buszöböl oldalesése megváltozik a 2/2. pontban foglaltak miatt. Módosul a buszöböl vízelvezetése, víznyelő a fellépő sziget mellett épül.

A műszaki tartalom változtatás eredményeképpen nettó 355.666,- Ft költség csökkenés keletkezett.

2/4. sz. változtatás

Terv szerint a 73208 jelű Kallódsi bekötő út csomópontját megváltozott geometriával kell megépíteni. Emiatt mindkét oldalon szükséges a burkolt árok, annak mennyisége az eredeti tervben is benne van. Adminisztratív hiba miatt a bal oldali, 94 méter árok a helyszínrajzon csak szövegesen lett feltüntetve, a rajzolata hiányzik. Így tényleges változást nem jelent ez a pont, hiszen a helyszínrajzi szövegen kívül az eredeti költségvetésben és kivitelezői árajánlatban is benne van a 94 méter árok burkolása.

2/5. sz. változtatás

Megrendelő a kisajátítási eljárás során vállalta a 312 hrsz-ú telek teljes utcafrontján a kerítés átépítését, ennek mennyisége 80 m. A kisajátítás szükséges volt a buszöböl megépíthetősége érdekében. Mivel a kisajátítási eljárás a tervezést követően zárult le, ezt a kerítésépítést eredetileg nem tartalmazza sem a méret- és mennyiségszámítás, sem a költségvetési kiírás. A műszaki tartalom növekedés eredményeképpen nettó 532.480,- Ft többlet költség keletkezett.

3. sz. változtatás- szelvényhatár módosulás miatt

A Konzultációs felhívásban, a Támogatási Szerződésben és a Vállalkozási szerződésben a 15+299- 19+144 km szelvényhatárok szerepelnek, azonban a tényleges szelvényhatárok amelyek a költségvetési kiírásban is szerepelnek a következők: 15+299,73- 19+144,47.

Fenti változtatások nettó 726.524,- Ft megtakarítást eredményeznek.

A bemutatott műszaki változásokat befolyásoló körülmények a beruházás nem engedélyköteles jellegére tekintettel az előkészítési szakaszban nem voltak megismerhetőek, csupán a munkaterület kivitelező általi átvételét és a kivitelezési feladatok megkezdését követően bejelentkező igények alapján voltak feltárhatóak!

A fentiek alapján látható, hogy a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmények miatt vált szükségessé az Egyedi Vállalkozási Szerződés jelen módosítása, melynek elmaradása lényeges jogos érdeket sértene.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/07/25 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

Az egyik közös ajánlattevő cég - EuroAszfalt Kft. - tekintetében átalakulás van folyamatban (változásbejegyzési kérelem dátuma 2014/02/21); Az átalakulás e szerződéses jogviszonyt nem érinti tekintettel az Átalakulási szerződés 1.2 és 3.4 pontjaiban foglalt rendelkezésekre.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A hirdetményben foglaltakkal egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/07/28 (év/hó/nap)