

Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - "M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. ütemű kivitelezése (zajárnyékoló fal)".

Közbeszerzési Értesítő száma:	2017/77
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2017.05.15.
Iktatószám:	5992/2017
CPV Kód:	45233100-0
Ajánlatkérő:	NIF Zrt.
Teljesítés helye:	HU102, HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Duna Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv **x**

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: [NIF Zrt.](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK15388](#)

Postai cím: [Váci út 45](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU101](#)

Postai irányítószám: [1134](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Közbeszerzési Osztály](#)

Telefon: [+36 18025769](#)

E-mail: kozbeszerzes@nif.hu

Fax: [+36 14368560](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. ütemű kivitelezése (zajárnyékoló fal)” tárgyában.

Hivatkozási szám: A000.43

II.1.2) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233100-0	

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.2) Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. ütemű kivitelezése (zajárnyékoló fal)” tárgyában.

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233100-0	
További tárgyak:	34928230-9	
	71320000-7	
	45111290-7	
	45316000-5	
	45230000-8	

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101, HU102 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest és Pest Megye

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Az M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció a teljes keresztmetszet betonburkolatú pályává történő átépítését jelenti korszerű biztonsági elemek és a módosított környezetvédelmi engedélynek megfelelő zajvédelem kiépítésével. A tervek ennek megfelelően készültek. A kivitelezés több ütemre bontottan fog megvalósulni. I. ütemben - jelen projekt keretein belül- zajárnyékoló falak épülnek.

Az I. ütemben megvalósuló zajárnyékoló falszakaszok (a kiadott ajánlati tervcsomag helyszínrajzain szereplőelnevezések alapján) az alábbiak:

J1/1; J1/3; J3; J4/1; J4/2; J5/1; J6/1; J6/2; J8/1; B3; B4; B6/1; B6/2; B7; B9/3; B10; B11; B12; B13

Vállalkozási szerződés az „M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. ütemű kivitelezése (zajárnyékoló fal)” tárgyában.

- Zajárnyékoló falak bontása, új falak építése, alapozással 19 192 m²,
- a hozzá kapcsolódó terület előkészítési munkák 95 m³,
- folyóka építés 275 fm,

- padkaépítési munkák 2 021 m³,
- töltésszélesítési munkák 200 m³,
- Biztonsági korlátok telepítése 2 286 fm,

A tendertervek és építési engedélyek alapján a zajárnyékoló fal megépítéséhez szükséges szakági kiviteli tervek elkészítése, és jóváhagyatása a nyertes Ajánlattevő feladata.

Az itt megadott főbb mennyiségek csak tájékoztató jelleggel kerültek meghatározásra, a feladat további részletes ismertetését a dokumentáció III., IV., V. része (kötete) tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002 Támogatás intenzitása: 85,000000% közösségi támogatás, 15 % hazai költségvetési forrás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 038 - 061335

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. ütemű kivitelezése (zajárnyékoló fal)” tárgyában.

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:

2016/03/17 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: **Duna Aszfalt Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Béke utca 150.**

Város: **Tiszakécske**

NUTS-kód: **HU331**

Postai irányítószám: 6060

Ország: HU

E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu

Telefon: +36 76540060

Internetcím(ek): (URL) www.dunaaszfalt.hu

Fax: +36 76540061

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv **nem** (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: 1.759.564.330 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk:

A szerződés módosításának időpontja: 2017.05.05.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: **Közbeszerzési Döntőbizottság**

Postai cím: **Riadó utca 5.**

Város: **Budapest**

Postai irányítószám: **1026**

Ország: **HU**

Telefon: **+36 18828594**

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: **+36 18828593**

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: **A Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) 137. § szerint.**

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetés feladásának dátuma:

2017/05/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233100-0	

VII.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233100-0	
További tárgyak:	34928230-9	
	71320000-7	
	45111290-7	
	45316000-5	
	45230000-8	

VII.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU102, HU101 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest és Pest Megye

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:

Az M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció a teljes keresztmetszet betonburkolatú pályává történő átépítését jelenti korszerű biztonsági elemek és a módosított környezetvédelmi engedélynek megfelelő zajvédelem kiépítésével. A tervek ennek megfelelően készültek. A kivitelezés több ütemre bontottan fog megvalósulni. I. ütemben - jelen projekt keretein belül- zajárnyékoló falak épülnek.

Az I. ütemben megvalósuló zajárnyékoló falszakaszok (a kiadott ajánlati tervcsomag helyszínrajzain szereplő elnevezések alapján) az alábbiak:

J1/1; J1/3; J3; J4/1; J4/2; J5/1; J6/1; J6/2; J8/1; B3; B4; B6/1; B6/2; B7; B9/3; B10; B11; B12; B13

Vállalkozási szerződés az „M0 déli szektor 3+200 - 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. ütemű kivitelezése (zajárnyékoló fal)” tárgyában.

- Zajárnyékoló falak bontása, új falak építése, alapozással 19 192 m²,
- a hozzá kapcsolódó terület előkészítési munkák 95 m³,
- folyóka építés 275 fm,
- padkaépítési munkák 2 021 m³,
- töltésszélesítési munkák 200 m³,

- Biztonsági korlátok telepítése 2 286 fm,

A tendertervek és építési engedélyek alapján a zajárnyékoló fal megépítéséhez szükséges szakági kiviteli tervek elkészítése, és jóváhagyatása a nyertes Ajánlattevő feladata.

Az itt megadott főbb mennyiségek csak tájékoztató jelleggel kerültek meghatározásra, a feladat további részletes ismertetését a dokumentáció III., IV., V. része (kötete) tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Az időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezds: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1.759.564.330

Pénznem: HUF

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el **nem**

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Béke utca 150.

Város: Tiszakécske

NUTS-kód: HU331

Postai irányítószám: 6060

Ország: HU

E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu

Telefon: +36 76540060

Internetcím(ek): (URL) www.dunaaszfalt.hu

Fax: +36 76540061

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv **nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)**

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): **Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja szerinti Szerződéses Árat közös megegyezéssel módosítják. Ennek megfelelően a Szerződéses Megállapodás 4. („Ellenszolgáltatás”) pontjában rögzített Szerződéses Ár az alábbiak szerint módosul:**

A Szerződéses Ár a II. pontban részletezett elmaradó munka összegével, azaz összesen nettó 24.404.000,- forinttal csökken.

Ennek megfelelően a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Szerződéses Ár: (nettó) 1.735.160.330,- Ft, azaz

egymilliárd-hétszázharmincötmillió-százhatvanezer-háromszázharminc forint.

(Az ÁFA bevallása és megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.)

A jelen pont szerinti Szerződéses Ár csökkenése a Szerződés teljesítése során megvalósítandó műszaki tartalom csökkenésének következménye. A műszaki tartalom-változást a II. pontban részletezett okokból elmaradó munka jelenti.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés műszaki tartalma a következőképpen módosul: a „Légiakadály-jelzőgömb elhelyezése nagyfeszültségű távvezeték védővezetőjén” megnevezésű tétel elmarad, a II. pontban részletesen kifejtett indokok alapján.

A szerződéskötést követően a Légügyi Igazgatóság kiadta a „Nappali légiközlekedési akadályjelzés 120 kV és ennél nagyobb feszültség távvezetéken” című láthatóságra vonatkozó előírást, amelyben a korábban érvényben lévő előíráshoz képest lényegesen enyhébb követelményeket támaszt a gömbök elhelyezésének szükségességével kapcsolatban. A keresztezés az érvényben lévő előírás szerint átalakítás nélkül szabványos.

Az ajánlat részét képezte a Dokumentáció „2.G3-1. Nagyfeszültségű vezetékek szabványosítása - Diósdai alállomás-Albertfalva 132 kV-os távvezeték - ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. az M0 10+210 km szelvényében” megnevezésű szakági Ajánlati terve szerint a Diósdai alállomás - Albertfalva 132 kV-os távvezeték 56-57 sz. oszlopok közötti útkeresztezésének szabványosítása, mivel a keresztezés az MSZ 151-1:2000 vonatkozó előírásainak megfelel, de nem teljesíti a Légügyi Igazgatóság által kiadott „Nagyfeszültségű légvezetékek és tartóoszlopaik nappali légiforgalmi akadály jelzéséről” című láthatóságra vonatkozó előírásokat, így a keresztezés nem szabványos. Az ajánlati terv szerint 8 db légiakadály-jelzőgömb elhelyezése szükséges a védővezetőkön a terv szerinti kiosztásban.

Az ELMŰ Hálózati Kft. a jelzőgömbök felszereléséhez, műszaki elévülés miatt, nem járul hozzá (ELMŰ Hálózati Kft. 2016. augusztus 8-án kiadott kezelői állásfoglalása).

A tenderdokumentációval és a hatályos szabályozással összhangban álló jóváhagyott Kiviteli Terveknek megfelelően végzett kivitelezés olyan nem várt jelenségeket eredményezett (tekintettel a Hatóság előírására), amelyek esetében csak módosított műszaki tartalom alkalmazása biztosította a projekt megfelelő minőségét.

A felmerült műszaki tartalom változtatás figyelmen kívül hagyása esetén a Vállalkozónak a Szerződésben foglalt azon kötelezettsége, hogy tárgyi a autópálya szakasz véglegesen forgalomba helyezhető legyen, nem lett volna teljesíthető.

Mérnök és a Megrendelő a Szerződés vonatkozó előírásai alapján és az összes körülmény figyelembe vételével, a Vállalkozó VK-001/M0 változtatási kérelmét, és az annak jogalapjául hivatkozott indokokat megvizsgálta, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával. Megállapították, hogy a szerződéses műszaki tartalom változás hiányában az eredeti projektcél (forgalomba helyezés) nem teljesülhetett volna. Megállapították továbbá, hogy a Vállalkozó szerződéses jogalap hivatkozása helytálló, valós, a Vállalkozó által benyújtott változtatási kérelem a Szerződéses Feltételek 18. cikkelye szerint változtatásnak (elmaradó munkának) minősül. A Mérnök jóváhagyó levele BIG-1532-13254/2016. ikt. számon került kiállításra, 2016.08.09-én.

VII.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)

bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: [A szerződéskötést követően a Légügyi Igazgatóság kiadta a „Nappali légiközlekedési akadályjelzés 120 kV és ennél nagyobb feszültség távvezetéken” című láthatóságra vonatkozó előírást, amelyben a korábban érvényben lévő előíráshoz képest lényegesen enyhébb követelményeket támaszt a gömbök elhelyezésének szükségességével kapcsolatban. A keresztezés az érvényben lévő előírás szerint átalakítás nélkül szabványos. Az ELMŰ Hálózati Kft. a jelzőgömbök felszereléséhez, műszaki elévülés miatt, nem járul hozzá \(ELMŰ Hálózati Kft. 2016. augusztus 8-án kiadott kezelői állásfoglalása\).](#)

VII.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 1.759.564.330 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 1.735.160.330 Pénznem: HUF

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben