

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2017/179
Beszerezés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2017.10.05.
Iktatószám:	14018/2017
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Kisvárdai Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	4600 Kisvárdai Iskola tér 2. /2683 Hrsz./
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Kisvárdai Város Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK03984](#)

Postai cím: [Szent László utca 7-11.](#)

Város: [Kisvárdai](#)

NUTS-kód: [HU323](#)

Postai irányítószám: [4600](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [dr. Balogh Tibor](#)

Telefon: [+36 45500724](#)

E-mail: baloghtibor@kisvarda.hu

Fax: [+36 45405128](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.kisvarda.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztése

Hivatkozási szám: 75-16-2648

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztése

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárd, Iskola tér 2. /2683 Hrsz./

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztése.

A beruházást a Kormány a 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.

Főbb feladatok/mennyiségek:

1. Meglévő tornaterem bővítése

A fejlesztés részeként a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium meglévő tornatermének küzdőterét szabványossá kell alakítani, ez a jelenlegi tornaterem kb. 200 m²-es bővítésével jár. A jelenlegi fejlesztés alkalmával a tornaterem új sportburkolatot kap. A fejlesztés keretében a Gimnázium által felhelyezett akusztikai burkolat megmarad. A sportvilágítás a műszaki dokumentáció részét képező elektromos terveknek megfelelően újul meg.

2. Új öltözőblokk (2 db) kialakítása, meglévő öltözők felújítása

2 db új öltözőblokk kerül kialakításra, melyek közül az egyik egyenként 20 fős férfi és 20 fős női öltöző helyiséget tartalmaz, ami képes a meglévő öltözőket kiegészítve a meglévő és új funkciókat egyszerre kiszolgálni. (106 m²)

A másik öltözőblokk (209 m²) fő szerepe az új futófolyosó mellett (max.45 fő) a korábban is működő - de új burkolatot kapó - külső atlétikai pálya kiszolgálása, ennek részeként:

- öltözőkhöz szükséges vizesblokk (mosdó, wc, zuhany);

- külön női és férfi wc a látogatók részére.

A meglévő öltözők (116 m²) is felújításra kerülnek.

3. 4 sáv, 60 (80) m-es futófolyosó

Kb. 80 m hosszú (60 m-es futószakasz), 4 sáv, futófolyosó (798 m²).

A futófolyosónál a szélső sávok mellett min 1,00 m-es kifutó (védősáv) kerül kialakításra.

A futófolyosó tornatermi oldalán az atlétika pálya felé lelátó épül, ami alatt bemelegítésre alkalmas belső tér alakul ki.

A futófolyosó egyik végében távolugró gödör létesül.

A belmagasság: 3,2 m.

A futófolyosó rekortán burkolatú felülettel készül.

A futófolyosó lelátó alatti kisebb belmagasságú része tárolást szolgáló helyiség.

A futófolyosó rendelkezik egy alap hangosítási rendszerrel az iskolai rendezvények esetére, melyet a műszaki dokumentáció részét képező villamos terv fejezet ír le.

A futófolyosó rendelkezik egy vagyonvédelmi kamera rendszer előkészítő kábelezésével is.

4. 6 (8) sávos rekortán burkolatú atlétikai pálya

A létesülő pálya első sorban hazai bajnokság rendezésére szolgál, de legyen alkalmas nemzetközi versenyek rendezésére is.

Az atlétikai pálya 6 szabványos sávval épül, mely a futófolyosó felőli egyenesben további két sávval egészül ki.

A pályát úgy kell telepíteni, hogy későbbi igény esetén 8 sávusra legyen bővíthető a pálya teljes területén.

Az atlétikai pálya a futballpálya felőli oldalon dupla távolugró gödörrel rendelkezik.

A Bessenyei köz felőli oldalon készül egy rekortán burkolatú ún. szektor, mely a rúdugrás, gerelyhajítás, magasugrás szükséges létesítményeit is tartalmazza.

Ugyancsak ezen az oldalon kerül elhelyezésre az ún. vizes árok, melyet adott futószámok esetén kell használni.

A pálya ezen oldalán és a meglévő burkolatot megtartó Simonyi Óbester utca felőli oldalon kapnak helyet a dobószámok közül a súlylökés és diszkoszvetés.

Egyéb külső munkák

A meglévő elavult előregyártott vb. elemes kerítés elbontásra kerül, helyette új porszórt fém táblás kerítés épül kb. 300 fm hosszban.

Új betonelemes térkő burkolatú belső utak létesülnek.(600 m²)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 150

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetemény

A hirdetemény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

630 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: Elnevezés: **Vállalkozási szerződés**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/12/29 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Liszt Ferenc u. 2. 3/7.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1047

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **408219727**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Fő tárgy:

45000000-7

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Fő tárgy:

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU323** A teljesítés helye: **4600 Kisvárdai Iskola tér 2. /2683 Hrsz./**

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztése.

A beruházást a Kormány a 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.

Főbb feladatok/mennyiségek:

1. Meglévő tornaterem bővítése

A fejlesztés részeként a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium meglévő tornatermének küzdőterét szabványossá kell alakítani, ez a jelenlegi tornaterem kb. 200 m²-es bővítésével jár. A jelenlegi fejlesztés alkalmával a tornaterem új sportburkolatot kap. A fejlesztés keretében a Gimnázium által felhelyezett akusztikai burkolat megmarad. A sportvilágítás a műszaki dokumentáció részét képező elektromos terveknek megfelelően újul meg.

2. Új öltözőblokk (2 db) kialakítása, meglévő öltözők felújítása

2 db új öltözőblokk kerül kialakításra, melyek közül az egyik egyenként 20 fős férfi és 20 fős női öltöző helyiséget tartalmaz, ami képes a meglévő öltözőket kiegészítve a meglévő és új funkciókat egyszerre kiszolgálni. (106 m²)

A másik öltözőblokk (209 m²) fő szerepe az új futófolyosó mellett (max.45 fő) a korábban is működő

- de új burkolatot kapó - külső atlétikai pálya kiszolgálása, ennek részeként:

- öltözőkhöz szükséges vizesblokk (mosdó, wc, zuhany);

- külön női és férfi wc a látogatók részére.

A meglévő öltözők (116 m²) is felújításra kerülnek.

3. 4 sáv, 60 (80) m-es futófolyosó

Kb. 80 m hosszú (60 m-es futószakasz), 4 sáv, futófolyosó (798 m²).

A futófolyosónál a szélső sávok mellett min 1,00 m-es kifutó (védősáv) kerül kialakításra.

A futófolyosó tornatermi oldalán az atlétika pálya felé lelátó épül, ami alatt bemelegítésre alkalmas belső tér alakul ki.

A futófolyosó egyik végében távolugró gödör létesül.

A belmagasság: 3,2 m.

A futófolyosó rekortán burkolatú felülettel készül.

A futófolyosó lelátó alatti kisebb belmagasságú része tárolást szolgáló helyiség.

A futófolyosó rendelkezik egy alap hangosítási rendszerrel az iskolai rendezvények esetére, melyet a műszaki dokumentáció részét képező villamos terv fejezet ír le.

A futófolyosó rendelkezik egy vagyonvédelmi kamera rendszer előkészítő kábelezésével is.

4. 6 (8) sáv, rekortán burkolatú atlétikai pálya

A létesülő pálya első sorban hazai bajnokság rendezésére szolgál, de legyen alkalmas nemzetközi versenyek rendezésére is.

Az atlétikai pálya 6 szabványos sávval épül, mely a futófolyosó felőli egyenesben további két sávval egészül ki.

A pályát úgy kell telepíteni, hogy későbbi igény esetén 8 sávra legyen bővíthető a pálya teljes területén.

Az atlétikai pálya a futópálya felőli oldalon dupla távolugró gödörrel rendelkezik.

A Bessenyei köz felőli oldalon készül egy rekortán burkolatú ún. szektor, mely a rúdugrás, gerelyhajítás, magasugrás szükséges létesítményeit is tartalmazza.

Ugyancsak ezen az oldalon kerül elhelyezésre az ún. vizes árok, melyet adott futószámok esetén kell használni.

A pálya ezen oldalán és a meglévő burkolatot megtartó Simonyi Óbester utca felőli oldalon kapnak helyet a dobószámok közül a súlylökés és diszkoszvetés.

Egyéb külső munkák

A meglévő elavult előregyártott vb. elemes kerítés elbontásra kerül, helyette új porszórt fém táblás kerítés épül kb. 300 fm hosszban.

Új betonelemes térkő burkolatú belső utak létesülnek.(600 m²)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 305

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 476389457

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Liszt Ferenc u. 2. 3/7.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1047

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2017/08/30 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. számú szerződésmódosítás:

Felek, a 2016. december hó 29. napján megkötött Vállalkozási Szerződést, valamint annak a részteljesítési határidőre vonatkozó részét a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) és c) pontjára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 8.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:

a) a Létesítmény kivitelezésének 18,7 %-os készültségi foka: Első Fizetési Mérföldkő, műszakilag,

pénzügyileg teljesült.

b) a Létesítmény kivitelezésének 53 %-os készültségi foka: Második Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. július 31. (kötbérterhes)

c) a Létesítmény kivitelezésének 75,9 %-os készültségi foka: Harmadik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. augusztus 15. (kötbérterhes)

d) a Létesítmény kivitelezésének 95 %-os készültségi foka: Negyedik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. augusztus 31. (kötbérterhes)

h) a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása, valamint a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése: Ötödik Fizetési Mérföldkő legkésőbb 2017. október 30. (kötbérterhes).

A Szerződés 9.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 437.019.378,- Ft (azaz négyszázharminchétmillió-tizenkilencezer-háromszázhetvennyolc forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”).”

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 9.1.2. pontja az alábbiak szerinti módosul a 3.1. pontban rögzített módosítás okán:

„9.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan a Vállalkozó ajánlatában szereplő pénzügyi műszaki ütemterv szerint az alábbi összegek illetik meg:

a) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 81.643.945,- forint, azaz nyolcvanegymillió-hatszáznegyvenháromezer-kilencszáznegyvenöt forint, a vállalkozói díj 18,7 %-a (azaz tizenkilenc egész hét tized százaléka);

b) a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 150.000.000,- forint, azaz százötvenmillió forint, a vállalkozói díj 34,3 %-a (azaz harmincnégy egész három tized százaléka);

c) a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 100.000.000,- forint, azaz százmillió forint, vállalkozói díj 22,9 %-a (azaz huszonkettő egész kilenc tized százaléka);

d) a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 83.524.464,- forint, azaz nyolcvanhárommillió-ötszázhuszonnégyezer-négyszázhatvannégy forint, a vállalkozói díj 19,1 %-a (azaz tizenkilenc egész egy tized százaléka).

e) az Ötödik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 21.850.969,- forint, azaz huszonegymillió-nyolcszázötvenötezer-kilencszázhatvankilenc forint, vállalkozói díj 5 %-a (azaz öt százaléka).

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 8.3.2 és 8.2.3 pontjai a fenti módosítások okán az alábbiak szerint módosulnak:

8.3.2 A Szerződés az Első, Második, Harmadik, Negyedik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) a Létesítmény kivitelezésének Első, Második, Harmadik, Negyedik, Fizetési Mérföldkőnek megfelelő készültségi fokát igazolta, az esetleges hibákat kijavította;

b) azt Megrendelő elfogadta, és az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.

8.3.3 A Szerződés az Ötödik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Megrendelő igazolta;

b) a Vállalkozó az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott határidőn belül a Létesítmény valamennyi, a Létesítmény alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem akadályozó hibáját kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott, a Vállalkozó a nem jogerős használatbavételi engedélyt megszerezte;

c) a Megrendelő az Ötödik Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.

A Felek a Vállalkozási Szerződés 4. számú mellékletében szereplő részletes műszaki ütemtervet és azzal összhangban a pénzügyi ütemtervet a jelen szerződésmódosításhoz csatolt módosított részletes műszaki ütemezés és pénzügyi ütemterv szerint módosítják.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 2. számú mellékleteként csatolt kiegészítő költségvetés a Szerződés alapján megvalósítandó műszaki tartalom részévé válik.

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

2. számú szerződésmódosítás:

Felek, a 2016. december hó 29. napján megkötött és 2017. május 30. napján módosított Vállalkozási Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 8.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:

a) a Létesítmény kivitelezésének 18,7 %-os készültségi foka: Első Fizetési Mérföldkő, műszakilag, pénzügyileg teljesült.

b) a Létesítmény kivitelezésének 53 %-os készültségi foka: Második Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. július 31. (kötbérterhes)

c) a Létesítmény kivitelezésének 75,9 %-os készültségi foka: Harmadik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. augusztus 15. (kötbérterhes)

d) a Létesítmény kivitelezésének 95 %-os készültségi foka: Negyedik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. október 20. (kötbérterhes)

h) a II. számú szerződés módosításban nevesített munkák elvégzése, a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása, valamint a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése: Ötödik Fizetési Mérföldkő legkésőbb 2017. október 30. (kötbérterhes).

A Szerződés 9.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 476.389.457,- Ft (azaz négyszázhetvenhatmillió-háromszáznyolcvankilencezer-négyszázötvenhét forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”).”

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 9.1.2. pontja az alábbiak szerinti módosul a 3.1. pontban rögzített módosítás okán:

„9.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan a Vállalkozó ajánlatában szereplő pénzügyi műszaki ütemterv szerint az alábbi összegek illetik meg:

f) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 81.643.945,- forint, azaz

nyolcvanegymillió-hatszáznegyvenháromezer-kilencszáznegyvenöt forint, a vállalkozói díj 18,7 %-a (azaz tizenhét egész hét tized százaléka);

g) a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 150.000.000,- forint, azaz százötvenmillió forint, a vállalkozói díj 34,3 %-a (azaz harmincnégy egész három tized százaléka);

h) a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 100.000.000,- forint, azaz százmillió forint, vállalkozói díj 22,9 %-a (azaz huszonkettő egész kilenc tized százaléka);

i) a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 83.524.464,- forint, azaz nyolcvanhárommillió-ötszázhuszonnégyezer-négyszázhatvannégy forint, a vállalkozói díj 19,1 %-a (azaz tizenkilenc egész egy tized százaléka).

j) az Ötödik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 61.221.047,- forint, azaz hatvanegymillió-kétszázhuszonegyezer-negyvenhét forint.

A Felek a Vállalkozási Szerződés 4. számú mellékletében szereplő részletes műszaki ütemtervet és azzal összhangban a pénzügyi ütemtervet a jelen szerződésmódosításhoz csatolt módosított részletes műszaki ütemezés és pénzügyi ütemterv szerint módosítják.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 2. számú mellékleteként csatolt kiegészítő költségvetés a Szerződés alapján megvalósítandó műszaki tartalom részévé válik.

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

VI.2.2) A módosítás okai

x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A kiegészítő építési munkák megrendelésekor megállapítható, hogy azok megrendelés más vállalkozótól nem lehetséges, ugyanis azok a kivitelezés ütemezése szerint egymástól nem elválaszthatóak, az egyes technológiai szintek, folyamatok nem feldarabolhatóak, az ellenérték növekmény ezen jogalapra helyezett módosítás miatt az eredeti ellenszolgáltatás 50 %-át nem haladja meg. Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

x Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési

eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: [437019378](#) Pénznem: [HUF](#)

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: [476389457](#) Pénznem: [HUF](#)

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

[2017/10/03](#) (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben